

Vorgehen bei der Austrocknung von Zement-Fliessestrich weber floor 4344

weber floor 4344 dürfen mit maximal 50°C beheizt werden und die Temperaturdifferenzen innerhalb eines Feldes dürfen 5°C nicht übersteigen. Die Raumtemperatur muss bis zur Belegreife des Estrichs zwischen 5°C und 30°C gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit darf während der ersten 7 Tage nach dem Herstellen nicht unter 50% fallen.

	Massnahme	Dauer	Datum	Unterschrift
Tag 1 (Einbau)	Vor Sonne und Zugluft schützen. Bei Frostgefahr darf die Fussbodenheizung beim Einbau des Estrichs mit 20°C Vorlauf in Betrieb genommen werden. In diesem Fall Fussbodenheizung mit Vorlauftemperatur von 20°C bis am 7. Tag unverändert weiter betreiben.			
Tag 2 – 4	Täglich 2 – 3 Mal kurzzeitig querlüften (sämtliche Fenster für ca. 10 – 15 Minuten öffnen). Ansonsten vor Zugluft und Sonne schützen.			
Tag 5 bis belegreif	• Täglich 3 – 4 Mal querlüften (sämtliche Fenster für > 30 Minuten öffnen).			
Tag 8	Heizbeginn mit 25°C Vorlauftemperatur oder erhöhen des Vorlaufs auf 25°C.	1 Tag		
Tag 9	Erhöhen der Vorlauftemperatur auf 30°C.	1 Tag		
Tag 10	Erhöhen der Vorlauftemperatur auf 35°C.	1 Tag		
Tag 11	Erhöhen der Vorlauftemperatur auf 40°C.	1 Tag		
Tag 12	Erhöhen der Vorlauftemperatur auf 45°C.	1 Tag		
Ab Tag 13	Fussbodenheizung weiter mit 45°C Vorlauftemperatur betreiben bis der Estrich belegreif ist.	Ca. 7 – 10 Tage		
Nach Erreichen der Belegreife	Vorlauftemperatur täglich um 10°C reduzieren			

Temperaturkontrolle

Tag	T _{Vorlauf}	Erreicht?	T _{Vorlauf eff.}	T _{Rücklauf}	Luftfeuchtigkeit	Visum
8	25 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF
9	30 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF
10	35 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF
11	40 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF
12	45 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF
17	45 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF
21	45 °C	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> °C °C % rLF

Kann eine Vorlauftemperatur von 45°C nicht erreicht werden, sind längere Austrocknungszeiten einzuplanen.

Nach dem Belegreifheizen

Das Bauprogramm muss so gestaltet sein, dass die Fussbodenheizung vor dem Verlegen des Bodenbelags in Betrieb gesetzt werden kann. Vor dem Verlegen von Bodenbelägen muss mindestens einmal bis zur maximalen Betriebstemperatur aufgeheizt werden. Die Inbetriebnahme der Fussbodenheizung und das Aufheizen des Estrichs ist vom Bauherrn gemäss Norm SIA 118/251:2008 zu überwachen und zu protokollieren. Das unterzeichnete Protokoll ist dem Oberbelagsleger zu überreichen.

