

Protocole de chauffage pour weber.floor 4160 égalisation et lissage des sols à séchage rapide pour systèmes de chauffage au sol (eau chaude) de fine couche rapportée

Maître
d'ouvrage:

Chantier:

Chauffagiste:

Chef de chantier:

Système de chauffage:

Pose de la chape le:

Épaisseur moyenne mm
de la chape:
Couverture élément de chauffage: > 5–10 mm

min: mm max: mm

Déroulement du chauffage fonctionnel	Mesures	Date/heure/signature
Début du chauffage au plus tôt 24 heures après la pose* pour une température de départ/puissance thermique de 25 °C	Maintenir une température de départ/puissance thermique de 25 °C, pendant 1 jour par épaisseur de couche de 20 mm	
Température de départ/puissance thermique maintenue sans abaissement nocturne	pour jours	
Arrêter le chauffage fonctionnel lorsque le temps de maintien correspondant à l'épaisseur de couche est atteint	Chauffage éteint	
Température ambiante atteinte	Le chauffage reste éteint	

Date/signature du maître d'ouvrage/architecte

Date/signature du chauffagiste

À respecter:

Pour les chauffages de sol, il faut suivre un protocole de chauffage, qui doit être présenté au poseur du revêtement supérieur selon la norme VOB DIN 18365 travaux de revêtement de sols. Vous pouvez trouver des remarques pour la coordination des participants à la planification et à l'exécution dans:

«Coordination des interfaces pour les systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces dans les bâtiments existants» ou dans

«Coordination des interfaces pour les systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces dans les nouvelles constructions». Téléchargement gratuit sous le lien www.flaechenheizung.de.

* weber.floor 4160 doit être réchauffé au plus tôt 24 heures après la pose. Au cas où un chauffage fonctionnel direct et un revêtement immédiat ne sont pas prévus, weber.floor 4160 doit être protégé de séchage excessif avec des mesures appropriées. Lorsque le chauffage fonctionnel est terminé, le sol est recouvrable pour tous les revêtements sauf le parquet et le stratifié et doit être recouvert le plus rapidement possible. Le parquet et le stratifié peuvent être recouverts 7 jours après la pose de weber.floor 4160. Cependant, l'utilisation/la mise en service du chauffage au sol ne peut avoir lieu qu'à partir de 28 jours après la pose.

** Pour seulement 5 mm de recouvrement, la surface devient un peu instable, ce qui ne pose pas de problème pour la pose de carrelages. Pour les autres revêtements supérieurs, il faut effectuer un lissage de manière adéquate.